GASTELSEWEG NOORD (versie t.b.v. aanbesteding gemeente)

verse 8 met start 1-6-2026 aan Bakkersberg HWA

		Enexis V3 20-10-2025 (aangepast)	*kwartaal*			
			maand			
VAK NR			kalenderweek			
			werkweek nr :			
	Algemene en voorbereidende wzh		hoeveelheid	productie wk	winter wk	
		inrichten werkterrein				
		plaatsen verkeersmaatregelen (gemeente)				
		aanvoer materieel en materialen				
	inrichten werkterrein en opslag BAAS					
N-01	Fietspad doortrekking LIDL tot Bakkersberg	Deel fietspadverlenging	160 m1 x 4 m	8		
		watergang opschonen t.b.v. rioolaanleg				
		cunet voorbereiden				
		Streng HWA solo tot Bakkersberg	160 m incl uitlaat	4		
		cunetopbouw en fietspad	650 m2 (4m breed)			
N-02	poort Lidl tot kruising Borchwerf	L = 345 m				
	start max 3 wk voor start rioolaanleg	Opbraak verharding				
	start max 1 wk vóór start rioolaanleg	Riool verwijderen				
	rode draad continu doorgang = 7m1 dubbel / dg	Riool nieuwe aanleg (dubbel)	345 m1	10		
	1 week na riool klaar (2e set achteraf)	huis- en kolkaansluitingen				
	1 week na aansluitingen klaar	cunetopbouw t/m puin (14,5 m2/m1)	5000 m2			
	2 weken na cunetopbouw klaar	Elementen verharding (14 eenh/m1)	4850 eh			
	asfalt 4 lagen en 24 cm (3,9 ton /m1)	Asfalt rijbaan (6,5 m2/3,9 ton /m1)	2250 m2 / 1345 ton			
	Fase 4 Blauwhekken - kr Borchwerf (150 m)	BW-LS + saneren en overzetten		6		
	verwijderen vervallen kabels gelijk met Civiel					
N-03	Kruising Borchwerf / Wagonstraat	L = 50 m				
		Opbraak verharding	1400 m2			
		Riool verwijderen				
		Riool nieuwe aanleg (dubbel)	50 m1	2	1 voor diep	
		huis- en kolkaansluitingen				
		cunetopbouw t/m puin	1400 m2			
		Elementen verharding	500 eh			
		Asfalt rijbaan	1400 m2 / 840 ton			
	Fase 5 kr Borchwerf (50 m)	LD -LS + saneren en overzetten		2		
	verwijderen vervallen kabels gelijk met Civiel					
	Fase 11 Bosstraat	LS + saneren en overzetten		1		
N-04	kruising Borchwerf tot Spoor RSD - Dordrecht	L = 330 m				
	(incl Lagestraat)	Opbraak verharding				
		Riool verwijderen				
		Riool nieuwe aanleg (dubbel)	330 m1	10	2	
		huis- en kolkaansluitingen				
		cunetopbouw t/m puin (14,5 m2/m1)	4785 m2			
		Elementen verharding (14 eenh/m1)	4600 eh			
		Asfalt rijbaan (6,5 m2/3,9 ton /m1)	2145 m2 / 1290 ton			
	Fase 1 Deel Lagestraat Zuid	BW-LS-MS-D + saneren en overzetten		5		
	Fase 1 Deel Lagestraat Noord	LD-BW-LS-MS-D + saneren en overzetten		3		
	verwijderen vervallen kabels gelijk met Civiel	*periode nader af te stemmen*				
	Fase 6 Deel kr Borchwerk - Lagestr (oostzijde) (140m)	LD-BW-LS + saneren en overzetten		5		
	Fase 6 Deel kr Borchwerk - Lagestr (westzijde) (140m)	LS + saneren en overzetten		3		
	verwijderen vervallen kabels gelijk met Civiel					
	Fase 7 Boring onder spoor RSD - Dordr (165m)	BW - LS - MS-D		2		
	Fase 9 Deel Lagestr - spoor RSD-Dordr (oostzijde) (200 m)	LD-BW-LS + saneren en overzetten		5		
	Fase 9 Deel Lagestr - spoor RSD-Dordr (westzijde) (200 m)	LS + saneren en overzetten		4		
	verwijderen vervallen kabels gelijk met Civiel					
N-05	spoor RSD - Dordrecht tot Buijenstraat	L = 380 m				
	incl deel langs spoor voor riool !	Opbraak verharding				
		Riool verwijderen				
		Riool nieuwe aanleg (dubbel)	380 m1	11		
		huis- en kolkaansluitingen				
		cunetopbouw t/m puin (14,5 m2/m1)	3350 m2			
		Elementen verharding (14 eenh/m1)	3200 eh			
		Asfalt rijbaan (6,5 m2/3,9 ton /m1)	1500 m2 / 900 ton			
	Fase 10 Deel spoor RSD-Dordr - Kr Buijenstr (oostzijde) (250 m)	LD-BW-LS + saneren en overzetten		7		
	Fase 10 Deel spoor RSD-Dordr - Kr Buijenstr (westz) (250 m)	LS + saneren en overzetten		7		
	verwijderen vervallen kabels gelijk met Civiel					
N-06	Buijenstraat	L = 490 m				
	(klinkers herstraten)	Opbraak verharding				
		Riool verwijderen				
		Riool nieuwe aanleg (dubbel)	490 m1	14		
		huis- en kolkaansluitingen				
		cunetopbouw t/m puin (7,50 m2/m1)	3700 m2			
		Elementen verharding (12 eenh/m1)	5900 eh			
	(binnen de poorten van sportpark)	**aanleg waterbufferingskelder**		xx		
	Fase 2 Buijenstraat Noord (500 m)	LD-BW-LS-MS-D + saneren en overzetten		8		
	Fase 2 Buijenstraat Zuid (500 m)	LS + saneren en overzetten		3		
	verwijderen vervallen kabels gelijk met Civiel					
N-07	Buijenstraat - Smoorstraat	L = 350 m				
	(incl. Lepelstraat)	Opbraak verharding				
		Riool verwijderen				
		Riool nieuwe aanleg (dubbel)	350 m	10		
		huis- en kolkaansluitingen				
		cunetopbouw t/m puin (14,5 m2/m1)	5075 m2			
		Elementen verharding (14 eenh/m1)	4900 eh			
		Asfalt rijbaan (6,5 m2/3,9 ton /m1)	2275 m2 / 1365 ton			
	Fase 11 Kr Buijenstr - kr Smoorstr (oostzijde) (430 m)	LD-BW-LS + saneren en overzetten		8		
	Fase 11 Kr Buijenstr - kr Smoorstr (westzijde) (430 m)	LD-BW-LS - MS + saneren en overzetten		8		
	verwijderen vervallen kabels gelijk met Civiel					
	Fase 12 Kr Buijenstr. - GWEG Heeren (oostzijde) (75 m)	BW-LS + saneren en overzetten		3		
	Fase 12 Kr Buijenstr. - GWEG Heeren (westzijde) (75 m)	LS + saneren en overzetten		3		
	verwijderen vervallen kabels gelijk met Civiel					
N-08	Smoorstraat	L = 220 m				
	(wordt asfalt)	Opbraak verharding				
		Riool verwijderen				
		Riool nieuwe aanleg (dubbel)	220 m	7	2	
		huis- en kolkaansluitingen				
		cunetopbouw t/m puin (14,5 m2/m1)	3200 m2			
		Elementen verharding (14 eenh/m1)	3080 eh			
		Asfalt rijbaan (6,5 m2/3,9 ton /m1)	1430 m2 / 860 ton			
	Fase 3 Smoorstraat (230 m)	LD-BW-LS + saneren en overzetten		5		
	verwijderen vervallen kabels gelijk met Civiel					
N-09	Smoorstraat tot spoor RSD-Breda	L = 90 m				
		Opbraak verharding	1000 m2			
		Riool verwijderen	pers ?			
		Riool nieuwe aanleg (dubbel)	90 m1	3	1	
		huis- en kolkaansluitingen				
		cunetopbouw t/m puin (14,5 m2/m1)	1300 m2			
		Elementen verharding (14 eenh/m1)	1290 eh			
		Asfalt rijbaan (6,5 m2/3,9 ton /m1)	585 m2 / 350 ton			
	Fase 8 Boring spoor RSD - Breda (165 m)	BW-MS-D + saneren en overzetten		2		
	Fase 13 Kr Smoorstraat - spoor RSD-Breda (O + W ?)	BW-LS - MS-D + saneren en overzetten		5		
	verwijderen vervallen kabels gelijk met Civiel					
N-10	spoor RSD-Breda tot en met kruising Spoorstraat	L = 80 m				
	(we doen hier niets aan riool)	Opbraak verharding	1600m2			
	(hooguit kolk en huisaansluitingen verbeteren)	~~Riool verwijderen~~	~~80 m1~~			
		Riool nieuwe aanleg (dubbel)	80 m1	3	2 t/m koppelen	
		huis- en kolkaansluitingen				
		cunetopbouw t/m puin (14,5 m2/m1)				
		Elementen verharding (14 eenh/m1)	1000 eh			
		Asfalt rijbaan (6,5 m2/3,9 ton /m1)	800 m2 / 480 ton			
	Fase 14 spoor RSD-Breda - kr Spoorstr (O + W ?)	LD - BW-LS - MS-D + saneren en overzetten		5		
	verwijderen vervallen kabels gelijk met Civiel					

wk 23 is 12 weken ná definitieve gunning in week 12-2026

START 1 juni 2026

Bewuste keuze Karst geen weg open en zeker geen kruising Borchwerf

INCL DEKLAAG VAK N2 + N3

attentie : kan niet oost + west gelijk ivm fietsers !

INCL DEKLAAG VAK N4 + N5

INCL DEKLAAG VAK N7 + N8 + N9

OPLEVEREN 1 AUG 2028