GASTELSEWEG NOORD (versie t.b.v. aanbesteding gemeente)

versie 0 definitief 1-6-2025 cor Bakkersberg mbt.

incl. BAAS (vanaf wk3-2026)

VAK NR				
		jaar		
		kwartaal		
		maand		
		kalenderweek		
		werkweek nr.		
	Algemene en voorbereidende wzh		hoeveelheid	productie wk	winter wk
		inrichten werkterrein			
		plaatsen verkeersmaatregelen (gemeente)			
		aanvoer materieel en materialen			
	inrichten werkterrein en opslag BAAS				
N-01	Fietspad doorsteking LIDL tot Bakkersberg	Deel fietspadverbinding	140 m1 x 4 m	8	
		Aanlanding opschoeien t.b.v. rioolaanleg			
		Cunet voorbereiden			
		Strang HMA solo tot Bakkersberg	140 m incl uitlaat	4	
		Cunetopbouw en fietspad	650 m2 / 4m breed		
N-02	poort (LIDL tot kruising Borchwerf	L = 345 m			
	start maa 7 wk vóór start rioolaanleg	Opbraak verharding			
	start maa 1 wk vóór start rioolaanleg	Riool verwijderen			
	niet dwpat cantine doorgang = 7wnt dubbel / dg	Riool nieuwe aanleg (dubbel)	345 m1	10	
	1 week na riool klaar / 2k pst afhmaar	huis- en kolkaansluitingen			
	1 week na aanlanding kiezer	Cunetopbouw t/m puin (14,5 m2/m1)	5000 m2		
	7 weken na cunetopbouw klaar	Elementen verharding (14 eenheden)	4850 eh		
	Asfalt rijbaan (4,5 m2/3,9 ton /m1)	Asfalt rijbaan (4,5 m2/3,9 ton /m1)	2250 m2 / 1345 ton		
	Fase 5 Blauwhakken - kr Borchwerf (150 m)	BW-LS + saneren en overzetten		6	
	verwijderen verouderd kabels pelijk met Ciotel				
N-03	Kruising Borchwerf / Wagenstraat	L = 50 m			
		Opbraak verharding	1400 m2		
		Riool verwijderen			
		Riool nieuwe aanleg (dubbel)	50 m1	2	1 voor disp
		huis- en kolkaansluitingen			
		Cunetopbouw t/m puin	1400 m2		
		Elementen verharding	550 eh		
		Asfalt rijbaan	1400 m2 / 840 ton		
	Fase 6 kr Borchwerf (50 m)	LD -LS + saneren en overzetten		2	
	verwijderen verouderd kabels pelijk met Ciotel				
	Fase 12 Bestratar	LS + saneren en overzetten		1	
N-04	kruising Borchwerf tot Spoor RSD - Doesburgerbr	L = 330 m			
	(incl Lagestraat)	Opbraak verharding			
		Riool verwijderen			
		Riool nieuwe aanleg (dubbel)	330 m1	10	2
		huis- en kolkaansluitingen			
		Cunetopbouw t/m puin (14,5 m2/m1)	4785 m2		
		Elementen verharding (14 eenheden)	4600 eh		
		Asfalt rijbaan (4,5 m2/3,9 ton /m1)	3145 m2 / 1290 ton		
	Fase 1 Deel Lagestraat Zuid	BW-LS-MS-D + saneren en overzetten		5	
	Fase 1 Deel Lagestraat Noord	LD-BW-LS-MS-D + saneren en overzetten		3	
	verwijderen verouderd kabels pelijk met Ciotel	*aansluiten kabel of is vervangen*			
	Fase 7 Deel kr Borchweek - Lagestr (westzijde) (140m)	LD-BW-LS + saneren en overzetten		5	
	Fase 7 Deel kr Borchweek - Lagestr (oostzijde) (140m)	LS + saneren en overzetten		3	*kan niet voor + wordt pelijk met fase 1 !*
	verwijderen verouderd kabels pelijk met Ciotel				
	Fase 8 Boring onder spoor RSD - Dordr (160m)	BW - LS - MS-D		2	
	Fase 10 Deel Lagestr - spoor RSD-Dordr (oostzijde) (200 m)	LD-BW-LS + saneren en overzetten		5	
	Fase 10 Deel Lagestr - spoor RSD-Dordr (westzijde) (200 m)	LS + saneren en overzetten		4	
	verwijderen verouderd kabels pelijk met Ciotel				
N-05	spoor RSD - Doesburgerbr tot Buijsenstraat	L = 380 m			
	incl deel langs spoor voor riool !	Opbraak verharding			
		Riool verwijderen			
		Riool nieuwe aanleg (dubbel)	380 m1	11	
		huis- en kolkaansluitingen			
		Cunetopbouw t/m puin (14,5 m2/m1)	3950 m2		
		Elementen verharding (14 eenheden)	3200 eh		
		Asfalt rijbaan (4,5 m2/3,9 ton /m1)	1000 m2 / 960 ton		
	Fase 2 Deel Gastelseweg 166A-170	LDG - W-LS + saneren en overzetten		4	
	Deel kant niet in dit stratpakket !!!				
	Fase 11 Deel spoor RSD-Dordr - Kr Buijsenstr (oostzijde) (250 m)	LD-BW-LS + saneren en overzetten		7	
	Fase 11 Deel spoor RSD-Dordr - Kr Buijsenstr (westz) (250 m)	LS + saneren en overzetten		7	
	verwijderen verouderd kabels pelijk met Ciotel				
N-06	Buijsenstraat	L = 490 m			
	(Klinkers herstellen)	Opbraak verharding			
		Riool verwijderen			
		Riool nieuwe aanleg (dubbel)	490 m1	14	
		huis- en kolkaansluitingen			
		Cunetopbouw t/m puin (7,50 m2/m1)	3700 m2		
		Elementen verharding (12 eenheden)	5900 eh		
	(binnen de poorten van sportparkr)	**aanleg wateraffoerleiding/kelder**		xx	
	Fase 3 Buijsenstraat Noord (500 m)	LD-BW-LS-MS-D + saneren en overzetten		8	
	Fase 3 Buijsenstraat Zuid (500 m)	LS + saneren en overzetten		3	
	verwijderen verouderd kabels pelijk met Ciotel				
N-07	Buijsenstraat - Smoorstraat	L = 350 m			
	(incl. Lepelstraat)	Opbraak verharding			
		Riool verwijderen			
		Riool nieuwe aanleg (dubbel)	350 m	10	
		huis- en kolkaansluitingen			
		Cunetopbouw t/m puin (14,5 m2/m1)	5075 m2		
		Elementen verharding (14 eenheden)	4900 eh		
		Asfalt rijbaan (4,5 m2/3,9 ton /m1)	1575 m2 / 1365 ton		
	Fase 13 Kr Buijsenstr - kr Smoorstr (oostzijde) (430 m)	LD-BW-LS + saneren en overzetten		8	
	Fase 13 Kr Buijsenstr - kr Smoorstr (westzijde) (430 m)	LD-BW-LS - MS + saneren en overzetten		8	
	verwijderen verouderd kabels pelijk met Ciotel				
	Fase 13 Kr Buijsenstr - OWEG Heuren (westzijde) (76 m)	BW-LS + saneren en overzetten		3	
	Fase 13 Kr Buijsenstr - OWEG Heuren (oostzijde) (76 m)	LS + saneren en overzetten		3	*kan niet voor + wordt pelijk met fase 1 !*
	verwijderen verouderd kabels pelijk met Ciotel				
N-08	Smoorstraat	L = 220 m			
	(westz asfalt)	Opbraak verharding			
		Riool verwijderen			
		Riool nieuwe aanleg (dubbel)	220 m	7	2
		huis- en kolkaansluitingen			
		Cunetopbouw t/m puin (14,5 m2/m1)	3200 m2		
		Elementen verharding (14 eenheden)	3080 eh		
		Asfalt rijbaan (4,5 m2/3,9 ton /m1)	1430 m2 / 860 ton		
	Fase 4 Smoorstraat (230 m)	LD-BW-LS + saneren en overzetten		5	
	verwijderen verouderd kabels pelijk met Ciotel				
N-09	Smoorstraat tot spoor RSD-Breda	L = 90 m			
		Opbraak verharding	1000 m2		
		Riool verwijderen	zaag ?		
		Riool nieuwe aanleg (dubbel)	90 m1	3	1
		huis- en kolkaansluitingen			
		Cunetopbouw t/m puin (14,5 m2/m1)	1300 m2		
		Elementen verharding (14 eenheden)	1260 eh		
		Asfalt rijbaan (4,5 m2/3,9 ton /m1)	585 m2 / 550 ton		
	Fase 9 Boring spoor RSD - Breda (165 m)	BW-MS-D + saneren en overzetten		2	
	Fase 14 Kr Smoorstraat - spoor RSD-Breda (O + W ?)	BW-LS - MS-D + saneren en overzetten		5	
	verwijderen verouderd kabels pelijk met Ciotel				
N-10	spoor RSD-Breda tot en met kruising Tjoorstraat	L = 30 m			
	(we doen hier niets aan riool)	Opbraak verharding	1050m2		
	(hoogst tuik en huisaansluitingen verbteren)	~~Riool verwijderen~~	~~10 m1~~		
		~~Riool nieuwe aanleg (dubbel)~~	~~30 m1~~	3	2 om koppelen
		huis- en kolkaansluitingen			
		Cunetopbouw t/m puin (14,5 m2/m1)			
		Elementen verharding (14 eenheden)	1000 eh		
		Asfalt rijbaan (4,5 m2/3,9 ton /m1)	600 m2 / 480 ton		
	Fase 15 spoor RSD-Breda - kr Spoorstr (O + W ?)	LD - BW-LS - MS-D + saneren en overzetten		6	
	verwijderen verouderd kabels pelijk met Ciotel				

ok 23 ic 12 weken n.a definitieve gunning in week 12-2026

START 1 juni 2026

eventue beraidbaarheid ONDERLING

eventue beraidbaarheid ONDERLING

beheute keuze Kerst geen weg open en zokar geen kruising Borchwerf

INCL DEKLAAG VAK N2 + N3

INCL DEKLAAG VAK N4 + N5

INCL DEKLAAG VAK N7 + N8 + N9

OPLEVEREN 1 AUG 2026