MAAIONDERHOUD BERMEN EN WATERGANGEN
PERCEEL TURFDAL

Planning Periode E
Kalenderjaar: 2023

			Maaiperiode		Maaiperiode E / Uitvoeringsperiode 4									Maaiperiode F/ Uitvoeringsperiode 5		
			Weeknummers	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
			Datum:	28-8-2023 29-8-2023 30-8-2023 31-8-2023 1-9-2023	4-9-2023 5-9-2023 6-9-2023 7-9-2023 8-9-2023	11-9-2023 12-9-2023 13-9-2023 14-9-2023 15-9-2023	18-9-2023 19-9-2023 20-9-2023 21-9-2023 22-9-2023	25-9-2023 26-9-2023 27-9-2023 28-9-2023 29-9-2023	2-10-2023 3-10-2023 4-10-2023 5-10-2023 6-10-2023	9-10-2023 10-10-2023 11-10-2023 12-10-2023 13-10-2023	16-10-2023 17-10-2023 18-10-2023 19-10-2023 20-10-2023	23-10-2023 24-10-2023 25-10-2023 26-10-2023 27-10-2023	30-10-2023 31-10-2023 1-11-2023 2-11-2023 3-11-2023	6-11-2023 7-11-2023 8-11-2023 9-11-2023 10-11-2023	13-11-2023 14-11-2023 15-11-2023 16-11-2023 17-11-2023
Werkzaamheden		Hoeveelheid														
Markeren flora en fauna																
Uitmaaien watergangen																
Uitmaaien watergangen <6m		432.502,16	m													
Verwerken maaisel		210.936,77	m													
Uitmaaien watergangen >6m		118.595,93	m													
Verwerken maaisel		12.527,15	m													
Uitmaaien watergangen, beperkte draagkracht		7,35	m													
Verwerken maaisel		7,35	m													
Uitmaaien watergangen, handwerk		3.244,70	m													
Verwerken maaisel		460,23	m													
Uitmaaien watergangen bevaarbaar		31.618,87	m													
Verwerken maaisel		20.074,04	m													
Uitmaaien waterpartijen nat		1.436,10	are													
Verwerken maaisel		1.323,13	are													
Uitmaaien waterpartijen bevaarbaar		75,52	are													
Verwerken maaisel		42,48	are													
Uitmaaien waterpartij droog		81,52	are													
Bijmaaien kunstwerken		174,00	st													
Maaien bermen en taluds	sb	13.599,11	are													
Verwerken maaisel	sb	13.599,11	are													
Maaien bermen en taluds	sb	2.546,95	are													
Verwerken maaisel	sb	2.546,95	are													
Bijmaaien bomen	st	668,00	st													
Maaien grasvelden	ec	4.966,71	are													
Verwerken maaisel	ec	4.966,71	are													

In te zetten materieel/arbeid

Tractor met herdermaaier	2x
Mobiele kraan met maaikorf	3x
Tractor met front- en achterklepelmaaier	1x
Tractor met wallenfrees	1x
Tractor met maaikorf	1x
Midigraver met maaikorf	1x
Midigraver met knijper	1x
Mobiele kraan met knijper	1x
Maaizuig combinatie met herder	1x
Maaizuig combinatie met frontmaaier	1x
Reform met schijvenmaaier	1x
Reform met rugger	1x
Tractor met rollenpers	1x
Containerwagen met kraan	1x
Tractor met volumekar	3x
Medewerkers met bosmaaiers (2 tot 3 man)	1x
Maaiboot (frontmaaier)	1x
Maaiboot (taludmaaier + opduwframe)	1x
Mobiele kraan / tractor + aanhanger	2x

- Sporend werk en maaiverzoeken mogelijk eerder starten
  Pas starten na overleg/goedkeuring directie

- Planning:
  Starten met maaiwerkzaamheden in lage/natte gebieden
  Bij slechte weers- en/of terreinomstandigheden wisselen van klei naar zandgronden en werken vanaf de weg.

Toevoeging planning:
De startdatum en eindatum van de uitvoeringsperiodes mag in overleg met de directie, in het belang van integraal werken en spreiding van werkzaamheden, met maximaal 15 dagen vervroegd of verlaat worden